



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

---

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2017 № 031-06-309/7

Об отчете о реализации в 2016 году муниципальной программы  
"Системы жизнеобеспечения на 2013 - 2019 годы"

В целях подведения итогов реализации в 2016 году муниципальной программы «Системы жизнеобеспечения города Иркутска на 2013-2019 годы», руководствуясь ст.ст. 16, 36, 37, 52, 53 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 11, 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Программой комплексного социально-экономического развития города Иркутска на 2013-2019 годы, утвержденной решением Думы города Иркутска от 06.07.2012 г. № 005-20-360588/2, Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города Иркутска от 26.09.2013 г. № 031-06-2504/13, администрация города Иркутска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации в 2016 году муниципальной программы «Системы жизнеобеспечения города Иркутска на 2013-2019 годы», утвержденной постановлением администрации города Иркутска от 11.10.2012 г. № 031-06-2030/12, с последними изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска от 07.12.2016 г. № 031-06-1082/6 (Приложение № 1).

2. Управлению по информационной политике администрации города Иркутска обнародовать настоящее постановление с приложением посредством размещения на сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра – председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска.

Мэр города Иркутска

Д.В. Бердников

**ОТЧЕТ**  
**О РЕАЛИЗАЦИИ В 2016 ГОДУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**  
**«СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА НА 2013-2019 ГОДЫ»**

Раздел I

**ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ**

Муниципальная программа «Системы жизнеобеспечения города Иркутска на 2013-2019 годы» (далее – Программа) в 2016 году реализовывалась в рамках двух подпрограмм: «Инженерная инфраструктура», «Светлый город».

Цель Программы - повышение уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса.

Оценка степени достижения цели в отчетном периоде – по итогам реализации Программы в 2016 году поставленная цель в отчетном периоде достигнута в полном объеме.

В 2016 году достижение цели Программы осуществлялось запланированным способом. Влияние внешних и внутренних факторов на формулировку и способы достижения цели в отчетном периоде отсутствовало.

Задачами Программы являются:

1. Повышение надежности инженерных систем жизнеобеспечения города Иркутска.
2. Развитие систем инженерной инфраструктуры города для обеспечения населения коммунальными услугами.
3. Обеспечение уровня безопасности населения и дорожного движения в соответствии с нормативными требованиями.
4. Развитие сетей наружного освещения города.

Все поставленные в 2016 году задачи Программы решены в полной мере.

Решение задач Программы обеспечивалось посредством реализации ее основных мероприятий.

В рамках реализации Программы в 2016 году выполнено:

- перекладка канализационной сети к дому № 275 по ул. Байкальская, диаметром 160 мм., протяженностью 440 м.;
- ремонт сетей водопровода по ул. Мехколонна к дому № 164 в г. Иркутске, диаметром 150мм., протяженностью 1460 м.;
- строительство и реконструкция линий наружного освещения по городу Иркутску общей протяженностью 5,3 км.;
- содержание и техническое обслуживание линий наружного освещения (замена неисправных ламп и светильников, воздушных и кабельных линий, аварийных опор наружного освещения, счетчиков с истекшим сроком поверки);
- оплата за потребленную электроэнергию наружным освещением гарантирующим поставщикам (ООО «Иркутскэнергосбыт» и ООО «Русэнергосбыт) по приборам учета.

Таким образом, реализация мероприятий Программы в 2016 году позволила снизить уровень износа и повысить уровень надежности объектов инженерной инфраструктуры города Иркутска за счет проведения предупредительных ремонтов, уменьшить количество аварийных ситуаций, связанных с отключением инженерных систем, увеличить протяженность освещенных улиц города, поддержать сети наружного освещения в исправном состоянии, обеспечить нормативные требования по безопасности дорожного движения и безопасности населения города, обеспечить эффективную эксплуатацию системы наружного освещения города, улучшить эстетический облик города.

## Раздел II ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию Программы в 2016 году было предусмотрено 1 066 319,8 тыс. рублей (в том числе: за счет средств бюджета города Иркутска – 331 572,0 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 702 917,3 тыс. руб., за счет средств областного бюджета - 31 830,5 тыс. руб.). Фактическое исполнение мероприятий составило 902 808,4 тыс. рублей (в том числе: за счет средств бюджета города Иркутска – 199 298,3 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета - 702 917,3 тыс. руб., за счет средств областного бюджета - 592,8 тыс. руб.) или 84,7%.

Сумма неиспользованных бюджетных средств по состоянию на 01.01.2017 г. – 163 511,4 тыс. руб. (в том числе: за счет средств бюджета города Иркутска – 132 273,7 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 31 237,7 тыс. рублей)

## Раздел III ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

Из 4-х целевых показателей, включенных в Программу, в 2016 году планировалось выполнение 3 показателей. Из них по 1 показателю фактическое значение соответствует плановому, по двум показателям – выше планового, в связи со значительным снижением количества аварийных ситуаций на инженерных сетях города и увеличенной протяженностью отремонтированных и построенных сетей наружного освещения в 2016 году.

#### Раздел IV

### ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Результаты расчета уровня эффективности реализации Программы представлены в виде Таблицы 4.

Таблица 4

Результаты расчета уровня эффективности реализации Программы в 2016 году

№ п/п	Расчетные показатели	Обозначения	Значения
1.	Фактическая результативность Программы	R (Rk)	1,04
2.	Исполнение финансовых расходов Программы	F (Fk)	0,85
3.	Значение уровня эффективности реализации Программы	E (Ek)	1,23
4.	Интерпретация уровня эффективности реализации Программы		<i>Высокий</i>

Показатель фактической результативности Программы составил 1,04, показатель исполнения финансовых расходов Программы – 0,85. Отклонение фактической результативности Программы составило 0,04%. Отклонение исполнения финансовых расходов от плановых значений составило – 15%.

Отклонение фактических результатов и исполнение финансовых расходов Программы находится в допустимых пределах.

Учитывая показатели фактической результативности и исполнения финансовых расходов Программы, уровень эффективности ее реализации составил 1,23. Таким образом, в 2016 году Программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Качественная оценка соблюдения критериев эффективности реализации Программы представлена в виде таблицы 5.

Таблица 5

Сведения о соблюдении критериев эффективности реализации Программы в 2016 году

№ п/п	Критерий эффективности реализации Программы	Оценка соблюдения критерия (+/-)
1	Достижение цели осуществляется запланированными способами, изменения факторов внешней и внутренней среды не оказали на нее влияние	+
2	Все задачи решены в полной мере	+
3	Отсутствуют нарушения бюджетного законодательства	+

Выполнение Программы в 2016 году соответствует всем критериям эффективности реализации Программы:

- достижение цели осуществлялось запланированным способом, изменения факторов внешней и внутренней среды не оказали на нее влияние;

- все задачи Программы решены в полной мере;

- по результатам финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных программ, проведенной в 2016 г. Контрольно-счетной палатой города Иркутска, нарушений бюджетного законодательства не выявлено.

Учитывая соответствие всем критериям эффективности, а также высокий уровень эффективности ее реализации в 2016 году, целесообразно продолжить дальнейшую реализацию муниципальной программы «Системы жизнеобеспечения города Иркутска на 2013-2019 годы».

## ПОДПРОГРАММА «ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА» ПРОГРАММЫ (далее также – Подпрограмма 1)

### Раздел I

#### ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ 1

Цель Подпрограммы 1 - повышение уровня надежности, качества и эффективности работы сетей инженерной инфраструктуры.

Оценка степени достижения цели в отчетном периоде – по итогам реализации Подпрограммы 1 в 2016 году поставленная цель в отчетном периоде достигнута в полном объеме.

В 2016 году достижение цели Подпрограммы 1 осуществлялось запланированным способом. Влияние внешних и внутренних факторов на формулировку и способы достижения цели в отчетном периоде отсутствовало.

Задачи Подпрограммы 1:

1. Повышение надежности инженерных систем жизнеобеспечения города Иркутска.
2. Развитие систем инженерной инфраструктуры города для обеспечения населения коммунальными услугами.

Решение поставленных в Подпрограмме 1 задач осуществлялось в 2016 году через планы мероприятий по следующим направлениям:

1. Подготовка проектно-сметной документации на строительные-монтажные работы систем инженерной инфраструктуры.
2. Реконструкция объектов инженерной инфраструктуры.
3. Выполнение строительных-монтажных работ на системах инженерной инфраструктуры.
4. Подготовка систем инженерной инфраструктуры к отопительному сезону.
5. Ремонтные работы и содержание объектов инженерной инфраструктуры.

В рамках реализации Подпрограммы 1 в 2016 году выполнено:

- перекладка сетей канализации к дому № 275 по ул. Байкальская, диаметром 160мм., протяженностью 440 м.;
- ремонт сетей водопровода по ул. Мехколонна к дому № 164 в г. Иркутске, диаметром 150мм., протяженностью 1460 м.,

Оценка степени решения задач представлена в виде Таблицы 1.

Таблица 1

Оценка степени решения задач в 2016 году

№ п/п	Наименование задачи	Оценка степени решения задач (в полной мере / частично / не решена)	Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке (при оценке «в полной мере») / причины отклонения (при оценках «частично» и «не решена»)
1	Повышение надежности инженерных систем жизнеобеспечения города Иркутска	В полной мере	Выполнена перекладка сетей канализации к дому № 275 по ул. Байкальская, диаметром 160мм., протяженностью 440 м.; Выполнен ремонт сетей водопровода по ул. Мехколонна к дому № 164 в г. Иркутске, диаметром 150мм., протяженностью 1460 м.

2	Развитие систем инженерной инфраструктуры города для обеспечения населения коммунальными услугами	–	Реализация мероприятия не планировалась в 2016 году
Всего задач, шт.: 1		в том числе: – решены в полной мере, шт. (%): 1 (100%) – решены частично шт. (%): 0 (0%) – не решены, шт. (%): 0 (0%)	

В результате реализации Подпрограммы 1 из двух задач, предусмотренных Подпрограммой 1 в 2016 году, выполнялись мероприятия по реализации одной задачи, которая решена в полной мере.

## Раздел II

### ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1

В соответствии с перечнем мероприятий, предусмотренных в Плане мероприятий по реализации Подпрограммы 1 в 2016 году, сведения о выполнении мероприятий Подпрограммы 1 представлены в Таблице 2.

Таблица 2

### Выполнение мероприятий Подпрограммы 1 на 2016 год

№	Наименование мероприятий	Срок выполнения мероприятий	Источники финансирования	Финансовое обеспечение, тыс. руб.		Освоено, $F^{\phi}$ / $F^n$ (столбец 6 / столбец 5)	Ожидаемый результат	Полученный результат	Оценка выполнения (выполнено /частично выполнено/ невыполнено). Причины невыполнения	Ответственный исполнитель, Соисполнитель мероприятия
				План на отчетный период $F^n$	Факт за отчетный период $F^{\phi}$					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Подготовка проектно-сметной документации на строительно-монтажные работы на системах инженерной инфраструктуры										



1.1.	Проектирование объекта «Канализационные насосные станции с трубопроводами в 1-м и 2-м поселках ст. Батарейная»	В течение года	Бюджет города Иркутска	110,1	110,0	0,99	развитие систем инженерной инфраструктуры города Иркутска в соответствии с документами территориального планирования, возможность развития незастроенных территорий города	Оплачены выполненные работы в соответствии с условиями муниципальных контрактов	выполнено	Комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска (далее – КГСП) (департамент реализации градостроительной политики (далее – ДРГСП) отдел развития инженерной инфраструктуры)
1.2.	Проектирование объекта «Строительство водонапорной станции и магистрального трубопровода к поселку Славный»	В течение года	Бюджет города Иркутска	360,9	360,3	0,99			выполнено	
Итого по направлению 1				471,0	470,3	0,99	Мероприятий по направлению 1, шт.:2 в том числе: - выполненных в шт. (%): 2 (100%) - частично выполненных в шт. (%): 0 (0%) - невыполненных в шт. (%): 0 (0%)			
2. Реконструкция объектов инженерной инфраструктуры										
2.1.	Реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска, 1 этап (Сооружения механической	В течение года	Бюджет города Иркутска, федеральный бюджет, областной бюджет	861418,3 в том числе БГ 127 453,0 ФБ 702 917,3 ОБ	702917,3 в том числе БГ 0 ФБ 702 917,3 ОБ 0	0,81	Развитие объектов инженерной инфраструктуры	Мероприятия частично выполнено	Для завершения 1 этапа в 2017 году необходимо. Освоить 158501,0 тыс. руб., в том	Комитет городского обустройства администрации города Иркутска (Далее -

	очистки, обеззараживания. Сливная станция)			31048,0					числе по бюджетам: бюджет субъекта Российской Федерации - 31 048,0 тыс.рублей, местный бюджет – 127 453,0 тыс.рублей,	КГО) (Департамент инженерных коммуникаций и жилищного фонда (далее – ДИКиЖФ отдел инженерных коммуникаций
2.2.	Строительство магистральных сетей водопровода, канализации и теплоснабжения к группе жилых домов по ул. Баррикад.	В течение года	Бюджет города Иркутска	0,0	0,0	0,0		Мероприятия не выполнены	Не выполнено в связи с тем, что в 2016 году не выполнена государственная экспертиза проектной документации (раздел экологической экспертизы).	КГО (ДИКиЖФ отдел инженерных коммуникаций)
Итого по направлению 2				861418,3 в том числе БГ 127 453,0 ФБ 702 917,3 ОБ 31048,0	702917,3 в том числе БГ 0 ФБ 702 917,3 ОБ 0	0,81	Мероприятий по направлению 2, шт.: 2 в том числе: - выполненных в шт. (%): 0 (0%) - частично выполненных в шт. (%): 1 (50%) - невыполненных в шт. (%): 1 (50%)			

3. Подготовка систем инженерной инфраструктуры к отопительному сезону

3.1.	Ремонтно-восстановительные работы на инженерных сетях города, оплата за технологическое подключение	В течение года	Бюджет города Иркутска	5000,0	2768,6	0,55	Уменьшение количества чрезвычайных ситуаций территории города Иркутска	Выполнена перекладка сетей канализации к дому № 275 по ул. Байкальская, диаметром 160мм., протяженность 440 м.;	Выполнено	КГО (ДИКиЖФ отдел инженерных коммуникаций)
3.2	Капитальный ремонт элеваторного узла «добавлено распоряжением заместителя мэра – председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска от 08.07.2016 г. № 404-02-308/16»	В течение года	Бюджет города Иркутска	99,0	98,5	0,99		разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт элеваторного узла	Выполнено	УЖКХ (управление жилищно-коммунального хозяйства)
Итого по направлению 3				5099,0	2867,1	0,56	Мероприятий по направлению 4, шт.: 2 в том числе: - выполненных в шт. (%): 2 (100%) - частично выполненных в шт. (%): 0 (0%) - невыполненных в шт. (%): 0 (0%)			
<b>4. Ремонтные работы и содержание объектов инженерной инфраструктуры</b>										
4.1.	Ремонтные работы на инженерных сетях города	В течение года	Бюджет города Иркутска	5400,0	5399,6	0,99	Повышение надежности работы систем инженерной инфраструктуры города Иркутска	Выполнен ремонт сетей водопровода по ул. Мехколонна к дому № 164 в г. Иркутске,	Выполнено	КГО (ДИКиЖФ отдел инженерных коммуникаций)

								диаметром 150мм, протяженно сть 1460 м.	
4.2.	Поставка газа для объекта «Набережная – Мемориал в честь боевых и трудовых заслуг трудящихся области в годы ВОВ»	В течение года	Бюджет города Иркутска	2457,0	1649,0	0,67			выполнено
4.3.	Обслуживание газовой установки на объекте «Набережная – Мемориал в честь боевых и трудовых заслуг трудящихся области в годы ВОВ»	В течение года	Бюджет города Иркутска	328,0	328,0	1			выполнено
4.4.	Проектирование системы автоматизации объекта «Набережная – Мемориал в честь боевых и трудовых заслуг трудящихся области в годы ВОВ» «добавлено распоряжением заместителя мэра – председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска от	В течение года	Бюджет города Иркутска	99,0	98,4	0,99			выполнено

	08.07.2016 г. № 404-02-308/16»								
4.5.	Проектирование системы электроснабжения «добавлено распоряжением заместителя мэра – председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска от 08.07.2016 г. № 404-02-308/16»	В течение года	Бюджет города Иркутска	80,0	79,1	0,98			выполнено
4.6.	Монтаж прибора учета газа на объекте «Набережная – Мемориал в честь боевых и трудовых заслуг трудящихся области в годы ВОВ» «добавлено распоряжением заместителя мэра – председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска от 07.12.2016 г. № 404-02-606/16»	В течение года	Бюджет города Иркутска	48,0	47,1	0,98			выполнено
Итого по направлению 5				8412,0	7601,2	0,90	Мероприятий по направлению 6 шт.: 6 в том числе: - выполненных в шт. (%): 6 (100%) - частично выполненных в шт. (%): 0 (0%) - невыполненных в шт. (%): 0 (0%)		

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1			875400,3 в том числе БГ 141 435,0 ФБ 702 917,3 ОБ 31048,0	713855,9 в том числе БГ 10 938,6 ФБ 702 917,3 ОБ 0	0,81	Мероприятий по Подпрограмме 1, шт.: 12 в том числе: - выполненных в шт. (%): 10 (82%) - частично выполненных в шт. (%): 1 (9%) - невыполненных в шт. (%): 1 (9%)	
-------------------------	--	--	--	---	------	--	--

В результате реализации Подпрограммы 1 в 2016 году было выполнено в полном объеме 10 мероприятий из 12.

На реализацию Подпрограммы 1 в 2016 году за счет средств бюджета города Иркутска было предусмотрено 875 400,3 тыс. рублей (в том числе: за счет средств бюджета города Иркутска – 141 435,0 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 702 917,3 тыс. руб., за счет средств областного бюджета - 31 048,0 тыс. руб.). Фактическое исполнение мероприятий составило 713 855,9 тыс. руб. или 81,5% (за счет средств бюджета города Иркутска – 10 938,6 тыс. руб., за счет средства федерального бюджета - 702 917,3 тыс. руб.). Сумма неиспользованных ассигнований по состоянию на 01.01.2017 г. – 161 544,4 тыс. руб. (за счет средств бюджета города Иркутска – 130 496,4 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 31048,0 тыс. руб.).

В том числе:

2 тыс. руб. – за счет экономии по итогам проверки смет на разработку проектной документации на капитальный ремонт элеваторного узла по адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 8 в Правобережном округе (0,5 тыс. руб.), на проектирование систем автоматизации (0,6 тыс. руб.) и системы электроснабжения (0,9 тыс. руб.) объекта «Набережная – Мемориал в честь боевых и трудовых заслуг трудящихся области в годы ВОВ»;

807,3 тыс. руб. – за счет экономии по фактически выполненным объемам работ и услуг в связи с оплатой по факту поставки сжиженного газа для объекта «Набережная – Мемориал в честь боевых и трудовых заслуг трудящихся области в годы ВОВ»;

158 501,0 тыс. руб. – (в том числе за счет средств областного бюджета – 31048,0 тыс. руб.) в связи с тем, что субсидия на реализацию 1 этапа реконструкции канализационных очистных сооружений Правого берега города Иркутска предоставлена за фактически выполненные работы;

2 234,1 тыс. руб. – за счет неиспользованного остатка бюджетных ассигнований, предусмотренных на подготовку объектов инженерной инфраструктуры к отопительному сезону (2 231,4 тыс. руб.), на проведение ремонтных работ на инженерных сетях (0,4 тыс. руб.), на монтаж прибора учета газа (0,9 тыс. руб.), поставку сжиженного газа для газовой установки (0,7 тыс. руб.) объекта «Набережная – Мемориал в честь боевых и трудовых заслуг трудящихся области в годы ВОВ», проектирование ВНС и магистрального водопровода к поселку Славный (0,7 тыс. руб.).

### Раздел III

#### ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 1

Сведения о достижении целевых показателей представлены в Таблице 3.

Таблица 3

Сведения о достижении целевых показателей Подпрограммы 1 в 2016 году

№	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение $a_i^п$	Фактическое значение $a_i^ф$	Результативность достижения показателя $r_i$ (столбец5/столбец4)	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7
1.	Количество аварийных ситуаций, связанных с отключением инженерных систем на территории города Иркутска	Ед.	551	231	1,58	Уменьшение количества аварийных ситуаций связано с повышением надежности инженерных систем на территории города Иркутска
2.	Количество построенных и реконструированных объектов, по которым были разработаны проекты на строительство сетей инженерной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования	Ед.	0,0	0,0	–	–

Из 2-х целевых показателей Подпрограммы 1 в 2016 году планировалось выполнение 1 показателя. По показателю 1 фактическое значение выше планового, в связи со значительным снижением количества аварийных ситуаций за счет повышения надежности инженерных систем города Иркутска.

### Раздел IV

#### ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Результаты расчета уровня эффективности реализации Подпрограммы 1 представлены в виде Таблицы 4.

Таблица 4

Результаты расчета уровня эффективности реализации Подпрограммы 1  
в 2016 году

№ п/п	Расчетные показатели	Обозначения	Значения
1.	Фактическая результативность Подпрограммы 1	R (R <sub>к</sub> )	1,32
2.	Исполнение финансовых расходов Подпрограммы 1	F (F <sub>к</sub> )	0,82
3.	Уровень эффективности реализации Подпрограммы 1	E (E <sub>к</sub> )	1,62
4.	Интерпретация уровня эффективности реализации Подпрограммы 1		<i>Высокий</i>

Показатель фактической результативности Подпрограммы 1 составил 1,32, показатель исполнения финансовых расходов – 0,82. Отклонение фактической результативности Подпрограммы 1 составило 32%. Отклонение исполнения финансовых расходов от плановых значений составило - 18%.

Учитывая показатели фактической результативности и исполнения финансовых расходов Подпрограммы 1, уровень эффективности ее реализации составил 1,62.

Таким образом, в 2016 году уровень эффективности реализации Подпрограммы 1 – высокий.

Результаты реализации находятся в области достижения высоких результатов при использовании средств меньше запланированного объема.

Качественная оценка соблюдения критериев эффективности реализации Подпрограммы 1 представлена в виде таблицы 5.

Таблица 5

Сведения о соблюдении критериев эффективности реализации Подпрограммы 1  
в 2016 году

№ п/п	Критерий эффективности реализации Подпрограммы 1	Оценка соблюдения критерия (+/-)
1	Достижение цели осуществляется запланированными способами, изменения факторов внешней и внутренней среды не оказали на нее влияние	+



2	Все задачи решены в полной мере	+
3	Отсутствуют нарушения бюджетного законодательства	+

Выполнение Подпрограммы 1 в 2016 году соответствует всем критериям эффективности реализации Подпрограммы 1:

- достижение цели осуществлялось запланированным способом, изменения факторов внешней и внутренней среды не оказали на нее влияние;
- все задачи Подпрограммы 1 решены в полной мере;
- отсутствуют нарушения бюджетного законодательства, выявленные органами внутреннего и внешнего финансового контроля.

Учитывая соответствие всем критериям эффективности, а также высокий уровень эффективности ее реализации в 2016 году, итоговая оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 – «ЭФФЕКТИВНО».

В связи с этим считаем целесообразным дальнейшую реализацию Подпрограммы «Инженерная инфраструктура».

## ПОДПРОГРАММА «СВЕТЛЫЙ ГОРОД» ПРОГРАММЫ (далее также – Подпрограмма 2)

### Раздел I

#### ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ 2

Цель Подпрограммы 2 - повышение уровня надежности, качества и эффективности работы системы наружного освещения.

Оценка степени достижения цели в отчетном периоде – по итогам реализации Подпрограммы 2 в 2016 году поставленная цель в отчетном периоде достигнута в полном объеме.

В 2016 году достижение цели Подпрограммы 2 осуществлялось запланированным способом. Влияние внешних и внутренних факторов на формулировку и способы достижения цели в отчетном периоде отсутствовало.

Задачи Подпрограммы 2:

1. Развитие линий наружного освещения.
2. Обеспечение уровня безопасности населения и дорожного движения в соответствии с нормативными требованиями.

Решение поставленных в Подпрограмме 2 задач реализуется в 2016 году через планы мероприятий по следующим направлениям:

1. Строительство сетей наружного освещения.
2. Капитальный ремонт, ремонт линий наружного освещения.
3. Проектирование линий наружного освещения.
4. Содержание и техническое обслуживание линий наружного освещения.
5. Оплата за потребленную электрическую энергию наружным освещением.
6. Модернизация автоматизированной системы управления наружным освещением.
7. Архитектурная подсветка.

Все поставленные в 2016 году задачи Подпрограммы 2 решены в полной мере.

Решение задач Подпрограммы 2 обеспечивалось посредством реализации ее основных мероприятий.

В рамках реализации Подпрограммы 2 в 2016 году выполнено:

- строительство и реконструкция сетей наружного освещения по городу Иркутску общей протяженностью 5,3 км.;
- содержание и техническое обслуживание линий наружного освещения (замена неисправных ламп и светильников, воздушных и кабельных линий, аварийных опор наружного освещения, счетчиков с истекшим сроком поверки);
- оплата за потребленную электроэнергию наружным освещением гарантирующим поставщикам (ООО «Иркутскэнергосбыт» и ООО «Русэнергосбыт») по приборам учета.

Оценка степени решения задач представлена в виде Таблицы 1.

Таблица 1

Оценка степени решения задач в 2016 году

№ п/п	Наименование задачи	Оценка степени решения задач (в полной мере / частично / не решена)	Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке (при оценке «в полной мере») / причины отклонения (при оценках «частично» и «не решена»)
1	Развитие линий наружного освещения	В полной мере	Выполнено строительство и реконструкция сетей наружного освещения по городу Иркутску общей протяженностью 5,3 км.
2	Обеспечение уровня безопасности населения и дорожного движения в соответствии с нормативными требованиями	В полной мере	Выполнено содержание электроустановок наружного освещения (замена неисправных ламп и светильников, воздушных и кабельных линий, аварийных опор наружного освещения, счетчиков с истекшим сроком поверки).
Всего задач, шт.: 2		в том числе: – решены в полной мере: 2 шт. (100%)	

– решены частично: 0 шт. (0%)  
 – не решены: 0 шт. (0%)

Все поставленные в 2016 году задачи Подпрограммы 2 выполнены в полном объеме.

## Раздел II ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2

В соответствии с перечнем мероприятий, предусмотренных в Плане мероприятий по реализации Подпрограммы 2 в 2016 году, сведения о выполнении мероприятий Подпрограммы 2 представлены в Таблице 2.

Таблица 2

### Выполнение мероприятий Подпрограммы «Светлый город» на 2016 год

№	Наименование мероприятий	Срок выполнения мероприятий	Источник и финансирования	Финансовое обеспечение, тыс. руб.		Освоено, $F^{\phi} / F^n$ (столбец 6 / столбец 5)	Ожидаемый результат	Полученный результат	Оценка выполнения (выполнено/частично выполнено/ невыполнено). Причины невыполнения	Ответственный исполнитель, Соисполнитель мероприятия
				План на отчетный период $F^n$	Факт за отчетный период $F^{\phi}$					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Строительство сетей наружного освещения										
1.1.	Строительство линий наружного освещения в районах города, оплата за технологическое присоединение	В течение года	Бюджет города Иркутска	6083,0	4572,3	0,75	Увеличение количества светоточек, расположенных во дворах и улицах города Иркутска, увеличение протяженности и линий наружного освещения	Выполнено строительство и реконструкция сетей наружного освещения по городу Иркутску, общей протяженностью 5,3 км.	Выполнено	КГО (ДИКиЖФ) отдел инженерных коммуникаций)
1.2.	Строительство	В течение		0,0	0,0	0,0		выполнение		КГО (ДИКиЖФ)

	линий наружного освещения в районах города «исключено распоряжением заместителя мэра – председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска 08.07.2016г. №404-02-308/16»	года						мероприятия не планировалось		отдел инженерных коммуникаций)
Итого по направлению 1				6083,0	4572,3	0,75	Мероприятий по направлению 1, шт.: 1 в том числе: - выполненных в шт. (%): 1 (100%) - частично выполненных в шт. (%): 0 (0%) - невыполненных в шт. (%): 0 (0%)			
<b>2. Капитальный ремонт, ремонт линий наружного освещения</b>										
2.1.	Капитальный ремонт, ремонт линий наружного освещения, оплата за технологическое присоединение	В течение года	Бюджет города Иркутска	2888,0	2640,8	0,91	Капитальный ремонт, ремонт линий наружного освещения	Выполнение работ по капитальному ремонту, и ремонту линий наружного освещения (замена неисправных ламп и светильников, воздушных и кабельных линий, аварийных опор наружного освещения, счетчиков с истекшим сроком проверки)	Выполнено	КГО (ДИКиЖФ) отдел инженерных коммуникаций)
2.2.	Ремонт линий наружного освещения в рамках реализации мероприятий по	В течение года	Областной бюджет	782,5	592,8	0,75		Выполнение работ по устройству наружного освещения	Выполнено	КГО (ДИКиЖФ) отдел инженерных коммуникаций)

	народным инициативам «добавлено распоряжением заместителя мэра – председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска от 07.12.2016 г. № 404-02-606/16»									ций)
2.2.1	Устройство освещения на территории ул. Каштаковская, 55 «добавлено распоряжением заместителя мэра – председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска от 07.12.2016 г. № 404-02-606/16»	В течение года		491,6	388,7	0,79		Выполнение работ по устройству наружного освещения	Выполнено	КГО (ДИКиЖФ) отдел инженерных коммуникаций)
2.2.2	Организация наружного освещения на участке пешеходной дорожки от дома, расположенного по адресу: микрорайон Крылатый, 1 вдоль гаражного кооператива №99-А, до ограждения муниципального	В течение года		114,9	91,1	0,79		Выполнение работ по устройству наружного освещения	Выполнено	КГО (ДИКиЖФ) отдел инженерных коммуникаций)

	бюджетного общеобразовательного учреждения города Иркутск средняя общеобразовательная школа № 76 «добавлено распоряжением заместителя мэра – председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска от 07.12.2016 г. № 404-02-606/16»									
2.2.3	Устройство наружного освещения на аллее Сибирских дивизий по адресу: проспект Маршала Жукова, 56 «добавлено распоряжением заместителя мэра – председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска от 07.12.2016 г. № 404-02-606/16»	В течение года		176,0	113,0	0,64		Выполнение работ по устройству наружного освещения	Выполнено	КГО (ДИКиЖФ) отдел инженерных коммуникаций)
Итого по направлению 3				3670,5 БГ 2888,0 БО	3233,6 БГ 2640,8 БО	0,88	Мероприятий по направлению 2, шт.: 3 в том числе: - выполненных в шт. (%): 3 (100%) - частично выполненных в шт. (%): 0 (0%)			

				782,5	592,8		- невыполненных в шт. (%): 0 (0%)			
3. Проектирование линий наружного освещения										
3.1	Проектирование линий наружного освещения	В течение года	Бюджет города Иркутска	1400,0	1380,6	0,98	Возможность развития линий наружного освещения	Выполнение работ по проектированию линий наружного освещения	Выполнено	КГО (ДИКиЖФ) отдел инженерных коммуникаций)
Итого по направлению 3				1400,0	1380,6	0,98	Мероприятий по направлению 3, шт.: 1 в том числе: - выполненных в шт. (%): 1 (100%) - частично выполненных в шт. (%): 0 (0%) - невыполненных в шт. (%): 0 (0%)			
4. Содержание и техническое обслуживание линий наружного освещения										
4.1.	Содержание и техническое обслуживание линий наружного освещения	В течение года	Бюджет города Иркутска	79001,0	79001,0	1,0	Поддержание сетей наружного освещения в исправном состоянии	Выполнение работ по содержанию электроустановок наружного освещения (замена неисправных ламп и светильников, воздушных и кабельных линий, аварийных опор наружного освещения, счетчиков с истекшим сроком поверки)	Выполнено	КГО (ДИКиЖФ)от дел инженерных коммуникаций)
Итого по направлению 4				79001,0	79001,0	1,0	Мероприятий по направлению 4, шт.: 1 в том числе: - выполненных в шт. (%): 1 (100%) - частично выполненных в шт. (%): 0 (0%) - невыполненных в шт. (%): 0 (0%)			
5. Оплата за потребленную электроэнергию наружным освещением										

5.1.	Оплата за потребленную электроэнергию сетями наружного освещения	В течение года	Бюджет города Иркутска	100765,0	100765,0	1,0	Обеспечение нормативных требований по безопасности дорожного движения и безопасности населения города	Произведена оплата за потребленную электроэнергию наружным освещением гарантирующим поставщикам (ООО «Иркутскэнерго» и ООО «Русэнерго» по приборам учета	Выполнено	КГО (ДИКиЖФ) отдел инженерных коммуникаций)
Итого по направлению 5				100765,0	100765,0	1,0	Мероприятий по направлению 5, шт.: 1 в том числе: - выполненных в шт. (%): 1 (100%) - частично выполненных в шт. (%): 0 (0%) - невыполненных в шт. (%): 0 (0%)			
6. Модернизация автоматизированной системы управления наружным освещением										
6.1.	Модернизация автоматизированной системы управления наружным освещением	Выполнение мероприятия в 2016 году не планировалось		0,0	0,0	0,0	обеспечение эффективной эксплуатации системы наружного освещения города		Выполнение мероприятия в 2016 году не планировалось	КГО (ДИКиЖФ) отдел инженерных коммуникаций)
Итого по направлению 6				0,0	0,0	0,0	Мероприятий по направлению 6, шт.: 1 в том числе: - выполненных в шт. (%): 0 (0%) - частично выполненных в шт. (%): 0 (0%) - невыполненных в шт. (%): 0 (0%)			
7. Архитектурная подсветка										
7.1.	Архитектурная подсветка	Выполнение мероприятия в 2016 году не планировалось		0,0	0,0	0,0	улучшение эстетического облика города		Выполнение мероприятия в 2016 году не планировалось	КГО (ДИКиЖФ) отдел инженерных коммуникаций)
Итого по направлению 7				0,0	0,0	0,0	Мероприятий по направлению 7, шт.: 7 в том числе: - выполненных в шт. (%): 0 (0%)			



						- частично выполненных в шт. (%): 0 (0%) - невыполненных в шт. (%): 0 (0%)	
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2			190 919,5 БГ 190137,0 БО 782,5	188952,5 БГ 188359,7 БО 592,8	0,98	Мероприятий по Подпрограмме 2, шт.: 7 в том числе: - выполненных в шт. (%): 7 (100%) - частично выполненных в шт. (%): 0 (0%) - невыполненных в шт. (%): 0 (0%)	

В результате реализации Подпрограммы 2 в 2016 году было выполнено в полном объеме 7 мероприятий из 7.

На реализацию Подпрограммы 2 в 2016 году за счет средств бюджета города Иркутска было предусмотрено 190 919,5 тыс. руб. (в том числе: за счет средств бюджета города Иркутска – 190 137,0 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 782,5 тыс. руб.). Фактическое исполнение мероприятий составило 188 952,5 тыс. руб. (в том числе: за счет средств бюджета города Иркутска – 188 359,7 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 592,8 тыс. руб.) или 99%. Сумма неиспользованных бюджетных средств по состоянию на 01.01.2017 - составляет 1 967,0 тыс. руб. (за счет средств бюджета города Иркутска – 1777,3 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 189,7 тыс. руб.).

В том числе:

1 898,2 тыс. руб. – за счет экономии по результатам проведения закупок (в том числе по итогам проверки смет) на проектирование (19,4 тыс. руб.), строительство (1510,7 тыс. руб.) и ремонт линий наружного освещения (368,1 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета на реализацию мероприятий по народным инициативам – 189,7 тыс. руб.);

68,8 тыс. руб. – за счет не востребованного остатка ассигнований на ремонт линий наружного освещения.

### Раздел III

#### ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 2

Сведения о достижении целевых показателей представлены в Таблице 3.

Таблица 3

#### Сведения о достижении целевых показателей Подпрограммы 2 в 2016 году

№	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение $a_i^п$	Фактическое значение $a_i^ф$	Результативность достижения показателя $r_i$ (столбец5/столбец4)	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7
1.	Количество светоточек,	Ед.	32782	32782	1,00	–

	расположенных на улицах и во дворах города Иркутска					
2.	Протяженность отремонтированных и построенных сетей наружного освещения	км.	0	5,3	–	–

Пояснение по п.2

По итогам выполнения мероприятий Подпрограммы 2 в 2016 году учитывалось 2 целевых показателя. Фактические значения целевых показателей достигли плановых значений.

#### Раздел IV ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

Результаты расчетов эффективности реализации Подпрограммы 2 представлены в виде Таблицы 4.

Таблица 4

#### Результаты расчета уровня эффективности реализации Подпрограммы 2 в 2016 году

№ п/п	Расчетные показатели	Обозначения	Значения
1.	Фактическая результативность Подпрограммы 2	R (R <sub>к</sub> )	0,71
2.	Исполнение финансовых расходов Подпрограммы 2	F (F <sub>к</sub> )	0,99
3.	Уровень эффективности реализации Подпрограммы 2	E (E <sub>к</sub> )	0,71
4.	Интерпретация уровня эффективности реализации Подпрограммы 2		<i>Средний</i>

Показатель фактической результативности Подпрограммы 2 составил 0,71, показатель исполнения финансовых расходов – 1,00. Отклонение фактической результативности – 29%. Отклонение исполнения финансовых расходов от плановых значений составило -0,01%.

Учитывая показатели фактической результативности и исполнения финансовых расходов Подпрограммы 2, уровень эффективности ее реализации составил 0,71. Таким образом, в 2016 году Подпрограмма 2 реализована со средним уровнем эффективности.

Качественная оценка соблюдения критериев эффективности реализации Подпрограммы 2 представлена в виде Таблицы 5.

Таблица 5

Сведения о соблюдении критериев эффективности реализации Подпрограммы 2  
в 2016 году

№ п/п	Критерий эффективности реализации Подпрограммы 2	Оценка соблюдения критерия (+/-)
1	Достижение цели осуществляется запланированными способами, изменения факторов внешней и внутренней среды не оказали на нее влияние	+
2	Все задачи решены в полной мере	+
3	Отсутствуют нарушения бюджетного законодательства	+

Выполнение Подпрограммы 2 в 2016 году соответствует всем критериям эффективности реализации Подпрограммы:

- достижение цели осуществлялось запланированным способом, изменения факторов внешней и внутренней среды не оказали на нее влияние;
- все задачи Подпрограммы 2 решены в полной мере;
- отсутствуют нарушения бюджетного законодательства.

Учитывая соответствие всем критериям эффективности, а также высокий уровень эффективности ее реализации в 2016 году, итоговая оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 – «ЭФФЕКТИВНО».

В связи с этим считаем целесообразным дальнейшую реализацию Подпрограммы «Светлый город».

\_\_\_\_\_  
Заместитель мэра – председатель комитета городского  
обустройства администрации г. Иркутска

Е.Ю. Федорова

Начальник департамента инженерных коммуникаций и  
жилищного фонда комитета городского обустройства  
администрации г. Иркутска

С.В. Фоминых

Заместитель начальника департамента – начальник отдела  
инженерных коммуникаций департамента инженерных  
коммуникаций и жилищного фонда комитета городского  
обустройства администрации города Иркутска

Е.П. Ветров

Исполнитель:

Главный специалист отдела инженерных  
коммуникаций департамента инженерных  
коммуникаций и жилищного фонда комитета  
городского обустройства администрации города Иркутска  
В.С. Попов, тел. 52-00-57(1-555)